

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO

Municipio(s): CIUDAD BOLIVAR,

BIP: 3153

Convenio: CN-2022-1605

PEP: 4604120863

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, GAVIONES Y OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	119.500.000	27,7%
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR EFECTIVO	124.500.000	28,8%
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR ESPECIE	164.100.615	38,0%
COMUNIDAD EN ESPECIE	23.640.836	5,5%
Total	431.741.451	100%


Fechas de interés:

Última aprobación: 2024-03-04  
Formalización:  
Inicio: 2023-02-21  
Terminación: 2024-07-24  
Entrega final: 2024-02-27

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	215.426.996	49,9%
Ejecutado en especie	187.734.300	43,5%
Administración cobrada	28.366.348	6,6%
Subtotal ejecutado	431.527.644	100,0%
Deducciones aplicadas	175.000	0,0%
Subtotal	431.702.644	100,0%
Pendiente por comprometer	38.807	0,0%
Total	431.741.451	100%

Avance:



Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA  
Este informe fue actualizado el: 2024-06-07 02:01:05

	<b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b>  <b>Informe de avance de proyecto</b>	<b>Código:</b> FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b> 15/02/2024 <b>Versión:</b> 001
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO  
**Municipio(s):** CIUDAD BOLIVAR,

**BIP:** 3153  
**Convenio:** CN-2022-1605  
**PEP:** 4604120863

**Objeto:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias a través de la construcción de muros de contención, gaviones y obras de drenaje en varias veredas del municipio de Ciudad Bolívar.

**Observaciones:**

- 2024-02-27:** Se adelanto la construcción de 3 muros de contención en concreto reforzado en la vía que conduce a la vereda El Cabrero - Bolívar Arriba, la construcción de una obra transversal de 24" y la adecuación de un Box Culvert en la vereda el Cabrero, a su vez el mantenimiento de vías terciarias en varias veredas.
- 2024-06-07:** Se continua con el mantenimiento de las vías terciarias en las veredas Abejero, Puerto Limón, El Retiro, Ardedero, La Mina, El Empuje, La Arboleda, La Linda y Alto de los Jaramillos para un avance de 38 km.

**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-06-07 02:01:05

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO  
**Municipio(s):** CIUDAD BOLIVAR,


**BIP:** 3153  
**Convenio:** CN-2022-1605  
**PEP:** 4604120863

**Objeto:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, GAVIONES Y OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2022-1605-01	INGRESO ADIC.VALOR Y TIEMPO	ESTA MODIFICACIÓN SE HACE NECESARIA PARA AUMENTAR EL ALCANCE DEL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR PASANDO DE 23 KM INICIALES A 35 KM FINALES.	\$26.683.522	\$405.057.929	2024-03-07	2024-07-24

**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-06-07 02:01:05

	<p align="center"><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p align="center"><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026</p> <p><b>Fecha:</b>15/02/2024</p> <p><b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO

**Municipio(s):** CIUDAD BOLIVAR,

**BIP:** 3153

**Convenio:** CN-2022-1605

**PEP:** 4604120863

**Objeto:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, GAVIONES Y OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA

**Este informe fue actualizado el:** 2024-06-07 02:01:05