

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO

Municipio(s): ANDES,

BIP: 2070

Convenio: CN-2021-0641

PEP: 4604120734

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CORREGIMIENTO SANTA RITA Y DE LA VEREDA LA MESETA, EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	679.916.109	27,8%
MUNICIPIO DE ANDES EFECTIVO	1.470.911.030	60,1%
COMUNIDAD EN ESPECIE	297.283.842	12,1%
Total	2.448.110.981	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2023-04-24

Formalización:

Inicio: 2021-07-22


Terminación: 2024-09-04


Entrega final: 2024-04-22

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	1.922.948.779	78,5%
Ejecutado en especie	297.277.000	12,1%
Administración cobrada	154.031.339	6,3%
Subtotal ejecutado	2.374.257.118	97,0%
Deducciones aplicadas	73.545.552	3,0%
Subtotal	2.447.802.670	100,0%
Pendiente por comprometer	308.311	0,0%
Total	2.448.110.981	100%

Avance:



	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026</p> <p>Fecha:15/02/2024</p> <p>Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO

Municipio(s): ANDES,

BIP: 2070

Convenio: CN-2021-0641

PEP: 4604120734

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CORREGIMIENTO SANTA RITA Y DE LA VEREDA LA MESETA, EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Observaciones:

- 2023-07-23:** En el acueducto de la vereda La Meseta se tiene construida la bocatoma, la instalación del tanque desarenador, la cámara reguladora de caudales, las redes de conducción, distribución, tanques de quiebre, las válvulas ventosas y de cierre, la losa de los tanques de almacenamiento con sus respectivos tanques en fibra de vidrio y la instalación de 127 domiciliarias.
- 2024-02-27:** A la fecha se viene adelantando la apertura de brechas e instalación de la tubería, la losa en concreto para la instalación de los tanques de almacenamiento en fibra de vidrio, al igual que los medidores de agua en el casco urbano de Santa Rita y se tiene previsto la instalación de la planta de tratamiento de agua potable para el mes de marzo.
- 2024-04-22:** A la fecha se viene adelantando la instalación de los medidores en el casco urbano del corregimiento, ya la comunidad en un convite subieron los 2 tanque de almacenamiento de 20 m3, donde la comunidad dispuso para su instalación, de igual forma se viene adelantado la construcción de la PTAP para posteriormente dar la capacitación al personal operador y la junta administradora.

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA

Este informe fue actualizado el: 2024-04-22 08:55:12

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 2070
Convenio: CN-2021-0641
PEP: 4604120734

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CORREGIMIENTO SANTA RITA Y DE LA VEREDA LA MESETA, EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2021-0641-01	EGRESO ADIC.TIEMPO	Esta ampliación se hace necesaria debido a la fuerte temporada invernal presente en la zona, situación que ha generado bajos rendimientos en la entrega de aportes en especie (apertura de brecha - transporte internos) por parte de la comunidad.	\$0	\$1.634.851.718	2022-06-09	2024-09-04
CN-2021-0641-02	EGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA AMPLIACIÓN SE HACE NECESARIA DEBIDO AL CIERRE DE LA VÍA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA LO CUAL SUMADO A FUERTE LA OLA INVERNAL, HAN GENERADO BAJOS RENDIMIENTOS EN EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES.	\$0	\$1.634.851.718	2022-11-21	2024-09-04
CN-2021-0641-03	INGRESO ADIC.VALOR Y TIEMPO	ESTA MODIFICACIÓN SE HACE NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DOMICILIARIAS EN EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA, LAS CUALES NO ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL	\$813.259.263	\$1.634.851.718	2023-05-17	2024-09-04
CN-2021-0641-04	EGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA AMPLIACIÓN SE HACE NECESARIA DEBIDO A BAJOS RENDIMIENTOS EN LA ENTREGA DE LOS APORTES POR PARTE DE LA COMUNIDAD.	\$0	\$2.448.110.981	2023-12-05	2024-09-04

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-04-22 08:55:12

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO

Municipio(s): ANDES,

BIP: 2070


Convenio: CN-2021-0641

PEP: 4604120734

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CORREGIMIENTO SANTA RITA Y DE LA VEREDA LA MESETA, EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2021-0641-05	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA AMPLIACIÓN SE HACE NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS (INSTALACIÓN DE 130 DOMICILIARIAS ASÍ COMO LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE ALGUNAS VÍAS DEL CORREGIMIENTO) LAS CUALES NO ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL ESTA AMPLIACIÓN SE HACE NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS (INSTALACIÓN DE 130 DOMICILIARIAS ASÍ COMO LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE ALGUNAS VÍAS DEL CORREGIMIENTO) LAS CUALES NO ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL	\$0	\$2.448.110.981	2024-04-22	2024-09-04

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-04-22 08:55:12

	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026</p> <p>Fecha:15/02/2024</p> <p>Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 2070
Convenio: CN-2021-0641
PEP: 4604120734

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CORREGIMIENTO SANTA RITA Y DE LA VEREDA LA MESETA, EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-04-22 08:55:12