

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO

Municipio(s): CAICEDO,

BIP: 2594

Convenio: CN-2021-1980

PEP: 4604120797

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA NOQUE EL MUNICIPIO DE CAICEDO

Matriz de cofinanciación:


Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%	Última aprobación: 2023-11-07 Formalización: Inicio: 2022-08-03 Terminación: 2024-05-15 Entrega final: 2024-05-15
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	217.132.752	36,4%	
MUNICIPIO DE CAICEDO EFECTIVO	323.000.000	54,2%	
COMUNIDAD EN ESPECIE	56.270.274	9,4%	
Total	596.403.026	100%	

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	460.607.969	77,2%
Ejecutado en especie	56.270.100	9,4%
Administración cobrada	30.103.934	5,0%
Subtotal ejecutado	546.982.003	91,7%
Deducciones aplicadas	44.700.000	7,5%
Subtotal	591.682.003	99,2%
Pendiente por comprometer	4.721.023	0,8%
Total	596.403.026	100%

Avance:



	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto	Código: FE-GPA-F-0026 Fecha: 15/02/2024 Versión: 001
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CAICEDO,

BIP: 2594
Convenio: CN-2021-1980
PEP: 4604120797


Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA NOQUE EL MUNICIPIO DE CAICEDO

Observaciones:

2024-02-27: A la fecha se tiene terminada la primera etapa que consta de la bocatoma, tanque desarenador, cámara reguladora de caudales, instalación de tanques de almacenamiento, tanque de quiebre de presión y la planta de tratamiento de agua potable, 8.5 kilómetros de tubería y la instalación de 85 domiciliarias. En el mes de marzo se tiene programado el inicio de la adición de 15 viviendas.

2024-06-07: El acueducto se termino en el tiempo estipulado, se adelantaron todas las construcciones o componentes del objeto del convenio, se realizo la entrega y capacitación a la comunidad beneficiada y la administración municipal de la planta de tratamiento, y se adelantaron las capacitaciones a la junta administradora del acueducto.

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-06-07 10:04:30

	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026</p> <p>Fecha:15/02/2024</p> <p>Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CAICEDO,

BIP: 2594
Convenio: CN-2021-1980
PEP: 4604120797

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA NOQUE EL MUNICIPIO DE CAICEDO

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2021-1980-01	INGRESO ADIC.VALOR	ESTA MODIFICACIÓN SE HACE NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2195 DEL 18 DE ENERO DEL 2022 PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA DIRECTA POR PARTE DEL COMITÉ DE CAFETEROS, REALIZANDO LA CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA A TRAVÉS DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES.	\$153.171.959	\$400.384.446	2022-08-24	2024-05-15
CN-2021-1980-02	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICION SE HACE NECESARIO DEBIDO A LOS BAJOS RENDIMIENTOS EN LA ENTREGA DE LOS APORTES EN ESPECIE, MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y TRANSPORTES INTERNOS POR PARTE DE LA COMUNIDAD.	\$0	\$553.556.405	2023-07-28	2024-05-15
CN-2021-1980-03	EGRESO ADIC.VALOR Y TIEMPO	LA MODIFICACIÓN SE REALIZA PARA AMPLIAR LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO PARA 17 VIVIENDAS MÁS.	\$42.846.621	\$553.556.405	2023-11-09	2024-05-15

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-06-07 10:04:30

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO

Municipio(s): CAICEDO,

BIP: 2594

Convenio: CN-2021-1980


PEP: 4604120797

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA NOQUE EL MUNICIPIO DE CAICEDO

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2021-1980-04	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA DEBIDO A LOS BAJOS RENDIMIENTOS EN LA ENTREGA DE LOS APORTES EN ESPECIE POR PARTE DE LAS COMUNIDADES, ESPECIALMENTE QUIENES HACEN PARTE DE LA SEGUNDA ETAPA	\$0	\$596.403.026	2024-03-14	2024-05-15

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA

Este informe fue actualizado el: 2024-06-07 10:04:30

	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026</p> <p>Fecha:15/02/2024</p> <p>Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CAICEDO,

BIP: 2594
Convenio: CN-2021-1980
PEP: 4604120797

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA NOQUE EL MUNICIPIO DE CAICEDO

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-06-07 10:04:30