

Municipio(s): CIUDAD BOLIVAR,

# Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

#### Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**BIP:** 3153

Convenio: CN-2022-1605

**PEP:** 4604120863

**Objeto:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, GAVIONES Y OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.

### Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	119.500.000	27,7%
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR EFECTIVO	124.500.000	28,8%
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR ESPECIE	164.100.615	38,0%
COMUNIDAD EN ESPECIE	23.640.836	5,5%
Total	431.741.451	100%

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO

#### Fechas de interés:

Última aprobación: 2024-03-04 Formalización: 2022-12-21


Inicio: 2023-02-21 Terminación: 2024-07-24

Entrega final: 2024-02-27

#### Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	215.426.996	49,9%
Ejecutado en especie	187.734.300	43,5%
Administración cobrada	28.366.348	6,6%
Subtotal ejecutado	431.527.644	100,0%
Deducciones aplicadas	175.000	0,0%
Subtotal	431.702.644	100,0%
Pendiente por comprometer	38.807	0,0%
Total	431.741.451	100%

### Avance:



Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA Este informe fue actualizado el: 2024-06-07 02:01:05



Municipio(s): CIUDAD BOLIVAR,

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO

## Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

### Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**BIP:** 3153

Convenio: CN-2022-1605

**PEP:** 4604120863

**Objeto:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, GAVIONES Y OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.

#### **Observaciones:**

**2024-02-27:** Se adelanto la construcción de 3 muros de contención en concreto reforzado en la vía que conduce a la vereda El Cabrero - Bolívar Arriba, la construcción de una obra transversal de 24" y la adecuación de un Box Culvert en la vereda el Cabrero, a su vez el mantenimiento de vías terciarias en varias veredas.

**2024-06-07:** Se continua con el mantenimiento de las vías terciarias en las veredas Abejero, Puerto Limón, El Retiro, Ardedero, La Mina, El Empuje, La Arboleda, La Linda y Alto de los Jaramillos para un avance de 38 km.

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA Este informe fue actualizado el: 2024-06-07 02:01:05



Municipio(s): CIUDAD BOLIVAR,

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO

# Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

## Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**BIP:** 3153

Convenio: CN-2022-1605

**PEP:** 4604120863

**Objeto:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, GAVIONES Y OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR.

## Anexo fotográfico:





Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA Este informe fue actualizado el: 2024-06-07 02:01:05