

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO

Municipio(s): ANDES,

BIP: 3604

Convenio: CN-2023-0765

PEP: 4604120921

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huella en varias veredas, en el municipio de Andes

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	393.596.438	29,5%
MUNICIPIO DE ANDES EFECTIVO	183.971.224	13,8%
MUNICIPIO DE ANDES ESPECIE	661.443.295	49,7%
COMUNIDAD EN ESPECIE	93.002.690	7,0%
Total	1.332.013.647	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2023-06-20

Formalización:

Inicio: 2023-08-08


Terminación: 2024-07-31

Entrega final: Pendiente

Información financiera:


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	478.392.416	35,9%
Ejecutado en especie	721.510.100	54,2%
Administración cobrada	80.636.437	6,1%
Subtotal ejecutado	1.280.538.953	96,1%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	1.280.538.953	96,1%
Pendiente por comprometer	51.474.694	3,9%
Total	1.332.013.647	100%

Avance:



Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA

Este informe fue actualizado el: 2024-06-07 01:39:08

	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026</p> <p>Fecha:15/02/2024</p> <p>Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO

Municipio(s): ANDES,

BIP: 3604

Convenio: CN-2023-0765

PEP: 4604120921

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huella en varias veredas, en el municipio de Andes

Observaciones:

2023-12-04: EN ESTE PROYECTO SE VA INTERVINIENDO 8 VEREDAS 800 METROS DE PLACA HUELLA DE LOS 1700 METROS DE LONGITUD TOTAL. TENEMOS UN BUEN RITMO DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA.

2024-03-01: A la fecha se tiene construido un total de 1.127 metros lineales en las veredas La Pava (100 ml), Santa Elena (100 ml), Rio Claro (100 ml), Cañada Honda (127 ml), San Antonio(100 ml), Valle Umbría (100 ml), Alto Cañaveral (100 ml), San Carlos (100 ml), El Rojo (100 ml), Risaralda (100 ml), La Esperanza (50 ml), El Palmar (50 ml) y en el momento se inicio el tramo de la vereda Yarumal (100 ml).

2024-06-07: A la fecha se tiene construido un total de 1.712 metros lineales en las veredas La Pava (100 ml), Santa Elena (100 ml), Rio Claro (100 ml), Cañada Honda (127 ml), San Antonio(100 ml), Valle Umbría (100 ml), Alto Cañaveral (100 ml), San Carlos (100 ml), El Rojo (100 ml), Risaralda (100 ml), La Esperanza (50 ml), El Palmar (50 ml), Yarumal (100 ml), San Miguel (100 ml), La Solita (100 ml), El Líbano (152 ml), San Gregorio (133 ml), el convenio se encuentra suspendido debido a la ola invernal que azota la zona del corregimiento de Santa Inés donde falta la ejecución en la vereda La Borraja, cuando el clima mejore se procederá a reiniciar el convenio y terminar el alcance del proyecto.

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA

Este informe fue actualizado el: 2024-06-07 01:39:08

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,


BIP: 3604
Convenio: CN-2023-0765
PEP: 4604120921

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huella en varias veredas, en el municipio de Andes

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2023-0765-01	CAMBIO EN EL CLAUSULADO	Esta adición se requiere para modificar el número del convenio proveniente de la Gobernación	\$0	\$1.332.013.647	2023-09-01	2024-07-31
CN-2023-0765-02	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA AMPLIACIÓN SE HACE NECESARIA DEBIDO A LAS DEMORAS EN EL SUMINISTRO DE LOS APORTES EN ESPECIE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO	\$0	\$1.332.013.647	2023-11-10	2024-07-31
CN-2023-0765-03	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA DEBIDO A DEMORAS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES (ACERO Y CEMENTO) POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO	\$0	\$1.332.013.647	2024-02-27	2024-07-31

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-06-07 01:39:08

	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026</p> <p>Fecha:15/02/2024</p> <p>Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 3604
Convenio: CN-2023-0765
PEP: 4604120921

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huella en varias veredas, en el municipio de Andes

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-06-07 01:39:08