	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto	Código: FE-GPA-F-0026 Fecha: 15/02/2024 Versión: 001
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CONCORDIA,

BIP: 4501
Convenio: CN-2024-1303
PEP: 4604121058

Objeto: AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:


Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	225.000.000	25,2%
MUNICIPIO DE CONCORDIA EFECTIVO	304.935.147	34,2%
MUNICIPIO DE CONCORDIA ESPECIE	14.158.455	1,6%
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESPECIE	277.170.095	31,1%
COMUNIDAD EN ESPECIE	70.932.392	8,0%
Total	892.196.089	100%

Última aprobación: 2025-11-04
Formalización:
Inicio: 2024-12-12
Terminación: 2025-12-25
Entrega final: 2025-12-19


Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	443.614.016	49,7%
Ejecutado en especie	325.087.200	36,4%
Administración cobrada	54.819.939	6,1%
Subtotal ejecutado	823.521.155	92,3%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	823.521.155	92,3%
Pendiente por comprometer	68.674.934	7,7%
Total	892.196.089	100%

Avance:



Supervisor(a): JILMER EDIXON SANCHEZ ORTIZ
Este informe fue actualizado el: 2025-12-19 07:27:48

	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto	Código: FE-GPA-F-0026 Fecha: 15/02/2024 Versión: 001
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CONCORDIA,

BIP: 4501
Convenio: CN-2024-1303
PEP: 4604121058

Objeto: AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

Observaciones:

2025-06-05: Se han presentado retrasos ocasionados por la temporada invernal que ha dificultado el acceso de materiales a las veredas seleccionadas y generado cierres totales en algunas vías. Se ha avanzado con la conformación de la vía de la vereda El Chocho (200 metros) y actualmente se han ejecutado 100 metros de placa huella en esta vereda.

2025-07-03: Se finalizaron intervenciones en la vereda El Chocho (200m) y en la vereda Caunzal (80m). Se realizó conformación de vía en los dos tramos de la vereda La Arboleda (130m) y se están ingresando los materiales para iniciar vaciados de concretos.

2025-08-20: Se finalizaron intervenciones en las siguientes veredas veredas El Chocho (200m), Caunzal (80m), La Arboleda - San Joaquín (60 m), La Arboleda - Burgos Medios (70m) y se cuenta con la segunda entrega del 40%.

2025-09-05: Se finalizaron intervenciones en las siguientes veredas la Popala (150m) y el Higueron (85m) y se cuenta con la recepción del totalidad de la segunda entrega. Adicional, se dio inicio al replanteo y logística necesaria, para la futura ejecución de actividades en la vereda el majagual.

2025-10-04: En la vereda Majagual, se dio inicio de las actividades el día 8 de septiembre, esto, con la conformación de la vía y almacenamiento de todos los insumos necesarios para la correcta ejecución de las actividades. El día 4 de octubre, se finalizaron las obras en dicho lugar, construyendo un total de 150 metros lineales de placa huella. Es importante resaltar el alto nivel de apoyo de la comunidad, quienes participaron activamente en la mano de obra no calificada, contribuyendo de manera significativa al cumplimiento de los plazos y al adecuado desarrollo de las actividades. Este compromiso comunitario refleja el interés local por mejorar la infraestructura vial y fortalecer el sentido de pertenencia hacia el proyecto.

2025-10-17: Se realizó la socialización en la vereda Pueblo Rico, lo anterior, con el fin de socializar el inicio de actividades objeto del proyecto


2025-10-20: Se atendió visita realizada por el personal de la gobernación, lo anterior, con el fin de visualizar y detallar el avance de las placa huellas construidas, como también, validar la calidad de las mismas. Adicional a lo mencionado, se iniciaron los sesenta metros lineales proyectados a construir en la vereda puerto rico, actividad del cual fue finalizada el 30 de octubre del presente año.

2025-11-04: En esta fecha se dio inicio a las actividades de obra civil en la vereda Santa Rita, correspondientes al proyecto programado, estableciendo el frente de trabajo y realizando las labores preliminares necesarias para el desarrollo de las actividades constructivas.

2025-12-03: Se ejecutó el vaciado de una rampa de acceso, requerida como derivación de la vía, intervención que se realizó debido a la necesidad identificada durante la ejecución de la obra, con el fin de garantizar la funcionalidad y accesibilidad del tramo intervenido.

2025-12-04: En esta fecha se dio por terminada la obra en la vereda Santa Rita, dejando las actividades ejecutadas conforme a los diseños, especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas.

Supervisor(a): JILMER EDIXON SANCHEZ ORTIZ
Este informe fue actualizado el: 2025-12-19 07:27:48

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CONCORDIA,

BIP: 4501
Convenio: CN-2024-1303
PEP: 4604121058

Objeto: AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2024-1303-01	CAMBIO EN EL CLAUSULADO	MODIFICACIÓN NECESARIA PARA CORREGIR CLAUSULA 3. VALOR DEBIDO A INCONSISTENCIA EN LA TOTALIZACIÓN DE LOS APORTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	\$0	\$892.196.090	2025-01-23	2025-12-25
CN-2024-1303-02	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA DEBIDO A LAS DEMORAS Y RETRASOS EN EL INICIO DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES (CONVENIOS, CONTRATOS Y SOCIALIZACIONES), ASÍ COMO BAJO RENDIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS APORTES EN ESPECIE POR PARTE DE LA COMUNIDAD.	\$0	\$892.196.090	2025-11-06	2025-12-25

Supervisor(a): JILMER EDIXON SANCHEZ ORTIZ
Este informe fue actualizado el: 2025-12-19 07:27:48



**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia**

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CONCORDIA,

BIP: 4501

Convenio: CN-2024-1303

PEP: 4604121058

Objeto: AUNAR ESFUERZOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ)- COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): JILMER EDIXON SANCHEZ ORTIZ
Este informe fue actualizado el: 2025-12-19 07:27:48