



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): BRICEÑO,

BIP: 4858

Convenio: CN-2025-0447

PEP: 4604121102

Objeto: FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES CON LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO.

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	121.038.995	34,4%
MUNICIPIO DE BRICEÑO EFECTIVO	120.000.000	34,1%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	65.200.000	18,5%
COMUNIDAD EN ESPECIE	46.044.066	13,1%
Total	352.283.061	100%

Última aprobación: 2025-05-05

Formalización:

Inicio: 2025-07-05


Terminación: 2026-07-04

Entrega final: Pendiente

Información financiera:


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	53.082.406	15,1%
Subtotal comprometido	53.082.406	15,1%
Facturado	82.324.496	23,4%
Ejecutado en especie	0	0,0%
Administración cobrada	0	0,0%
Subtotal ejecutado	82.324.496	23,4%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	82.324.496	23,4%
Pendiente por comprometer	216.876.159	61,6%
Total	352.283.061	100%

Avance:



Supervisor(a): DEICY CATALINA GUERRA GARCIA

Este informe fue actualizado el: 2026-05-19 02:03:52

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): BRICEÑO,

BIP: 4858
Convenio: CN-2025-0447
PEP: 4604121102

Objeto: FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES CON LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO.

Observaciones:

2026-05-19: Se han construido 22 marquesinas y entregado materiales para 31 estufas. Debido a las dificultades de orden publico, se han presentado retrasos en el pago de aportes de la comunidad para las estufas. No se presentaron suficientes postulantes a las composteras, por lo que se decide en Comité técnico destinas este recurso para el componente de marquesinas.

Supervisor(a): DEICY CATALINA GUERRA GARCIA
Este informe fue actualizado el: 2026-05-19 02:03:52



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): BRICEÑO,

BIP: 4858

Convenio: CN-2025-0447

PEP: 4604121102

Objeto: FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES CON LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO.

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): DEICY CATALINA GUERRA GARCIA
Este informe fue actualizado el: 2026-05-19 02:03:52