



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): BRICEÑO,

BIP: 4093

Convenio: CN-2024-0607

PEP: 4604120994

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA Y LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	31.262.826	33,5%
MUNICIPIO DE BRICEÑO EFECTIVO	30.000.000	32,2%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	21.396.000	22,9%
COMUNIDAD EN ESPECIE	10.627.368	11,4%
Total	93.286.194	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2024-06-11

Formalización:

Inicio: 2024-08-06


Terminación: 2025-08-05

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	70.105.086	75,2%
Ejecutado en especie	7.834.900	8,4%
Administración cobrada	5.619.978	6,0%
Subtotal ejecutado	83.559.964	89,6%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	83.559.964	89,6%
Pendiente por comprometer	9.726.230	10,4%
Total	93.286.194	100%

Avance:



Supervisor(a): DEICY CATALINA GUERRA GARCIA

Este informe fue actualizado el: 2026-03-26 08:21:06



**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia**

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): BRICEÑO,

BIP: 4093

Convenio: CN-2024-0607

PEP: 4604120994

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA Y LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): DEICY CATALINA GUERRA GARCIA
Este informe fue actualizado el: 2026-03-26 08:21:06