

Municipio(s): CARAMANTA,

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

BIP: 2645

Convenio: CN-2022-0045

PEP: 4604120824

Objeto: SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores % Aporte \$ MUNICIPIO DE CARAMANTA EFECTIVO 83.081.491 33,4% COMUNIDAD EN EFECTIVO 29,9% 74.340.000 COMUNIDAD EN ESPECIE 7.627.970 3,1% COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 83.461.686 33,6% 100% 248.511.147 **Total**

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO

Fechas de interés:

Última aprobación: 2023-10-09 Formalización: 2022-01-28


Inicio: 2022-11-10 Terminación: 2024-05-07

Entrega final: 2025-02-28

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	214.354.205	86,3%
Ejecutado en especie	3.776.700	1,5%
Administración cobrada	13.156.494	5,3%
Subtotal ejecutado	231.287.399	93,1%
Deducciones aplicadas	3.081.491	1,2%
Subtotal	234.368.890	94,3%
Pendiente por comprometer	14.142.257	5,7%
Total	248.511.147	100%

Avance:



Supervisor(a): NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO Este informe fue actualizado el: 2025-02-28 01:43:23



Municipio(s): CARAMANTA,

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

BIP: 2645

Convenio: CN-2022-0045

PEP: 4604120824

Objeto: SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

Anexo fotográfico:





Supervisor(a): NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO Este informe fue actualizado el: 2025-02-28 01:43:23